

大河乡道路安全隐患治理项目 绩效自评报告

单位名称：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

项目负责人：贾舒君

所属期间：2022年度

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目概况.....	1
1.项目背景.....	1
2.项目内容.....	2
3.资金投入和使用情况.....	3
4.项目实施单位绩效自评情况.....	3
(二)项目绩效目标.....	3
1.产出指标.....	3
2.效益指标和满意度指标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一)绩效评价目的和对象.....	4
1.绩效评价目的.....	4
2.绩效评价的对象.....	4
(二)绩效评价原则.....	4
(三)评价指标体系、评价标准.....	4
(四)评价方法.....	6
(五)绩效评价工作过程.....	6
1.前期准备阶段.....	7
2.组织实施阶段.....	7
3.提交报告.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一)项目产出情况.....	8
(二)项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	10
(一)主要经验及做法.....	10
(二)存在的问题及原因分析.....	11
六、有关建议.....	11
七、其他需要说明的事项.....	11

大河乡道路安全隐患治理项目

绩效自我评价报告

本单位对2022年大河乡道路安全隐患治理项目（以下简称“本项目”）进行绩效自评，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则开展本项目绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神以及关于安全生产的重要论述，全面落实自治区党委十二届十次、十一次、十二次全会精神以及市委、市政府关于安全生产的重要决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，检查统筹发展和安全，以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，认真贯彻上级指示精神，以构建和谐社会、预防和减少道路交通事故为首要任务，坚持党委政府牵头、职能部门主管，全面加强交通安全宣传教育，强化驾驶员源头管理，严查严处交通违法行为，整治公

路危险路段和路段标语，着力消除道路交通事故安全隐患，确保道路安全畅通。坚决遏制重特大事故，有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，为努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区创造安全稳定的社会环境。

2. 项目内容

根据吴忠市红寺堡区发展和改革局于2022年4月14日下达的文件《关于大河乡道路安全隐患治理项目初步设计的批复》（红发改审发〔2022〕71号），项目建设地点：红寺堡区大河乡大河村。建设内容及技术标准：铺设1m宽面包砖道路3830m²；混凝土道牙7660m；道路警示牌10个；垃圾清运；土方回填，太阳能红绿灯设备。

本项目依据相关的建设流程，由下列单位参与了建设、服务，具体如下：

序号	工作内容	单位名称
1	主体工程	宁夏盛泽祥建设工程有限公司
2	工程造价咨询	鸿图造价咨询有限责任公司
3	监理	宁夏致安工程管理咨询有限公司
4	测绘	宁夏广维工程测绘有限公司
5	设计	中元天纬集团有限公司宁夏分公司
6	工程结算审核	宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司
7	财务决算	宁夏富瑞达财务服务有限公司

3. 资金投入和使用情况

本项目概算总投资 1,074,400.00 元，项目建设资金来源为《自治区财政厅关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2021〕

558 号)。

截至2022年9月30日，本项目累计完成投资899,986.01元，实际到位资金900,000.00元，实际已完成支付资金899,986.01元，预算执行率83.77%，资金结余13.99元。

4. 项目实施单位绩效自评情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，对本项目绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、效益完成情况等进行了逐项分析，形成了绩效自评报告。

(二) 项目绩效目标

1. 产出指标

①铺设1.2m宽面包砖(200*100*60)道路3014.3m²；②铺设500*200*100mm混凝土道牙6028.6m；③安装警示牌8个、爆闪灯3个。

2. 效益指标和满意度指标

社会效益指标：日常娱乐、休闲项目建设后将提升道路安全和村庄品位，为人们提供茶前饭后以及紧张忙碌的工作之余安全的休闲、娱乐、运动的理想场所，满足了红寺堡区大河乡居民安全出行、休闲运动、游览观赏的精神文化生活需求。谱写建设开放富裕和美丽大河的新篇章，与全区全市同步全面建成小康社会。满意度指标：居民满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的和对象

1. 绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目绩效目标达成情况，总结经验，查找不足，为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 绩效评价的对象

绩效评价对象为2022年大河乡道路安全隐患治理项目。

(二) 绩效评价原则

1. **科学公正**。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. **激励约束**。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. **公开透明**。绩效评价结果由本单位依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 评价指标体系、评价标准

参照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关规定，结合本项目绩效目标表，设置了具体的项目绩效考核指标。

项目绩效指标设置了产出指标(50分)、效益指标（50分）2个一级指标，以及5个二级指标和8个三级指标，指标体系设置如下表所示：

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评价标准
指标名称	赋分	指标名称	赋分	指标名称	赋分		
产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	取得验收报告、决算报告等实际产出数与设定绩效目标计划产出数，实际完成率≤1时，根据项目实际的产出时效率乘以20计算得分；实际完成率>1得20分。
		产出质量	10	质量达标情况	10	项目完成的质量达标产出情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	依据本单位项目验收报告，完成率≥85%的产出面积为质量达标产出；质量达标率=质量达标产出面积/实际产出面积，根据质量达标率*10计算得分。
		产出时效	10	完成及时性	10	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	本项目实际所耗用的时间不超过项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间的，得10分，每超过10天扣1分，扣完为止。
		产出成本	10	建设成本	10	按照规定的预算标准进行补贴；完成建设计划工作目标的实际成本不超过计划成本。	按照规定的补贴标准进行补贴(10分)，超标准补贴不得分；或者根据获取的批复预算、决算报告，对两种成本进行对比，实际成本在计划成本以内的得10分；实际成本超出计划成本的，每超出5个百分点扣1分。
效益	50	项目效益	20	社会效益	20	日常娱乐、休闲项目建设后将提升道路安全和村庄品位，为人们提供茶前饭后以及紧张忙碌的工作之余安全的休闲、娱乐、运动的理想场所，满足了红寺堡区大河乡居民安全出行、休闲运动、游览观赏的精神文化生活需求。谱写建设开放富裕和美丽大河的新篇章，与全区全市同步全面建成小康社会	全部或基本达成预期目标，得10(含)~20分，部分达到预期目标并具有一定效果的，得6(含)~10分，未达成预期指标且效果较差，得0~6分。
			10	生态效益	10	为人民群众创造一个净洁、优美、舒适、方便、安全的环境，为创建新农村提供有力的支撑。	全部或基本达成预期目标，得8(含)~10分，部分达到预期目标并具有一定效果的，得6(含)~8分，未达成预期指标且效果较差，得0~6分。
			10	可持续影响	10	经济上引导产业机构的良性调整，环境开发与保护并重，塑造景观优美的休闲生活环境，在社会进步上开发与再就业工程相结合，实现社会的协调发展。	全部或基本达成预期目标，得8(含)~10分，部分达到预期目标并具有一定效果的，得6(含)~8分，未达成预期指标且效果较差，得0~6分。
			10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意及特别满意的不低于90%，每下降5个百分点扣1分。
合计	100		100		100		

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

(四) 评价方法

本项目绩效评价采用比较法、公众评判法相结合的方法。比较法主要用于实施情况与绩效目标进行对比，公众评判法主要用于项目效益的评价，采取调查问卷的方式进行。产出和项目效益的指标采用定量指标与定性指标相结合的方法，即对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标采用完成值与设定的指标值进行对比的定量指标，对社会效益、生态效益、可持续影响力等指标采用是否完成具有效果的定性指标进行分析。

资料收集方法包括：检查（项目绩效自评报告及政府相关政策规定，对会计资料反映的预算资金收支活动的合规性进行检查，包括但不限于项目独立核算、专款专用、原始凭证的合规、资金收支的合法等）、问卷调查、访谈和观察。

对第一部分和第二部分“产出”、“效益”主要采取检查、现场走访观察和问卷调查的方式进行评价打分。

(五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价自2022年10月20日开始，至本报告出具日全面完成。具体包括前期准备、组织实施、出具报告三个阶段。

1. 前期准备阶段

(1)制定绩效评价方案。主要包括明确指标体系、选用评价标准及方法，配备工作小组成员，计划实施时间和路线，安排实施内容和步骤。

(2) 分解绩效评价任务，明确项目组成员职责，开展人员培训，强调项目组成员要履行保密义务。

2. 组织实施阶段

主要工作内容包括资料及数据采集等。

资料及数据采集、核查核实、确认及分析。在本次绩效评价过程中对取得的基础数据和资料进行确认；对采集的基础数据以及相关佐证资料的真实性和准确性进行核查；对相关材料进行分析。

3. 提交报告阶段

本单位根据实际情况出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。经对本项目绩效综合评价，评价结论为：

本项目综合评价得分92.06分，综合评价等级为优。其中：项目产出得分45.69分，项目效益得分46.37分，各项得分如下表：

绩效评价得分表

指标	项目产出	项目效益	合计
权重	50.00	50.00	100.00
分值	45.69	46.37	92.06
得分率	91.38%	92.74%	92.06%

四、绩效评价指标分析

按设定的绩效评价量化指标表，绩效评价从项目产出、项目效益两个方面对本项目进行绩效评价。

（一）项目产出情况

项目产出设定为4个三级指标，其中实际完成率20分、质量达标率10分、完成及时性10分、建设成本10分，共50分。根据履行的评价程序和扣分事项，项目产出评价得分为45.69分。

1. 实际完成率(赋分20分)评价要点：取得本单位项目验收报告等资料，获取实际产出数，检查批复文件获取计划产出数，计算实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。该项目计划产出数3830平方米，实际产出数3014.3平方米，实际完成率78.70%。经履行评价程序，本项目得分为15.74分。

2. 质量达标率(赋分10分)评价要点：取得本单位项目验收报告等资料，获取实际产出数和质量达标产出数，质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。本项目实际产出数3014.3平方米，质量达标产出数3000.3平方米，质量达标率99.54%。经履行评价程序，计算得分为9.95分。

3. 完成及时性(赋分10分)评价要点：项目实施单位完成本项目实际所耗用的时间是否超过按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。该项目要求2022年度完成，所有项目实施单位均于当年完成建设任务。经履行评价程序，未发现扣分事项，此项整体评价得分为10分。

4. 建设成本(赋分10分)评价要点：计划成本取自经批复的预算金额，实际成本取自验收、结算等资料，进行成本比

对，实际成本小于等于计划成本内的得10分；实际成本超出计划成本的，每超出5%，扣1分，扣完为止；经履行评价程序，计算得分为10分。

（二）项目效益情况

项目效益设定为4个三级指标，其中社会效益20分、生态效益10分、可持续影响10分、满意度10分，共50分。根据可履行的评价程序和扣分事项，项目效益评价得分46.37分。

1. 社会效益(赋分20分)评价要点：日常娱乐、休闲项目建设后将提升道路安全和村庄品位，为人们提供茶前饭后以及紧张忙碌的工作之余安全的休闲、娱乐、运动的理想场所，满足了红寺堡区大河乡居民安全出行、休闲运动、游览观赏的精神文化生活需求。谱写建设开放富裕和美丽大河的新篇章，与全区全市同步全面建成小康社会。经履行评价程序，计算得分为17.56分。

2. 生态效益(赋分10分)评价要点：为广大人民群众创造一个净洁、优美、舒适、方便、安全的环境，为创建新农村提供有力的支撑。经履行评价程序，计算得分为9.25分。

3. 可持续影响(赋分10分)评价要点：经济上引导产业结构的良性调整，环境开发与保护并重，塑造景观优美的休闲生活环境，在社会进步上开发与再就业工程相结合，实现社会的协调发展。经履行评价程序，计算得分为9.56分。

4. 满意度(赋分10分)评价要点：对社会公众或服务对象开展满意度调查，通过实地走访和发放电子调查问卷的形

式进行。满意及特别满意不低于90%的，得10分，每下降5个百分点扣1分。

本次通过问卷星平台进行了线上调查，对社会公众或服务对象开展满意度问卷调查。截至2022年10月20日，共计获取有效问卷356份，其中对项目整体的满意度为非常满意的316份，占比88.76%；满意的25份，占比7.02%；一般的8份，占比2.25%；不满意的7份，占比1.97%。经统计，满意度为满意及非常满意的占比为95.78%。经履行评价程序，此项整体得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 维修改造建设工作中，自始至终必须以切实维护农民合法权益为宗旨。要保障农民对美丽乡村建设工作的知情权，参与权和监督权，防止盲目决策和包办代替。

2. 维修改造建设工作必须坚持发挥各方面的积极性。要畅通社会参与美丽乡村建设的渠道鼓励社会各界以多种形式参与和支持美丽村庄建设工作。

3. 积极开展美丽乡村建设工作的骨干人员培训，帮助他们掌握美丽乡村建设的有关知识、标准和方法。

(二) 存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

1. 相关主管单位应结合项目实施的实际情况，合理下达建设任务指标，严格审核项目实施单位编制的建设作业设计（方案）。

2. 相关主管单位应统筹好中央资金和自治区资金，合理规划下达建设资金和后期维修改造资金，通过资金的倾斜引导项目实施单位提高资金使用效率，提高建设成效。

3. 绩效评价结果由本单位依法依规公开，并自觉接受社会监督。

七、其他需要说明的事项

无。

附件：大河乡道路安全隐患治理项目绩效评价指标评分表

吴忠市红寺堡区大河乡人民政府
二〇二二年十月二十日