

## 大河乡道路安全隐患治理项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	大河乡道路安全隐患治理项目		项目负责人及电话	李彬 18995033911		
主管部门	乡村振兴局 财政局 发改局					
地方主管部门	乡村振兴局			实施单位	乡村振兴局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
	年度资金总额		90	90	100%	
	其中:中央衔接资金		90	90	100%	
	自治区衔接资金					
	闽宁资金					
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	铺设面包砖道路3830m <sup>2</sup> ;混凝土道牙7660m;道路警示牌;垃圾清运;土方回填,太阳能红绿灯设备。保障国道两侧学生上下学安全出行问题,防止交通安全隐患。			铺设面包砖道路3830m <sup>2</sup> ;混凝土道牙7660m;道路警示牌;垃圾清运;土方回填,太阳能红绿灯设备。保障国道两侧学生上下学安全出行问题,防止交通安全隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:防止脱贫人口、边缘易致贫人口返贫致贫	0.005万人	0.005万人	
			指标2:是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	
			指标3:是否有效推进乡村振兴	是	是	
		质量指标	指标1:资金管理使用过程中发现的违规问题	否	否	
		时效指标	指标1:当年资金支出率	100%	100%	
			指标2:当年资金结余结转率	0%	0%	
		成本指标	指标:资金投入	90万元	90万元	
		社会效益指标	指标:受益人口	0.005万人	0.005万人	
		生态效益指标	指标:生态环境改善情况	较为明显	较为明显	
可持续影响指标	指标:激发群众内生动力方面	有效	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	95%以上	95%以上		
说明						